

АКТ
о результатах контроля концессионером за соблюдением условий
концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения, находящихся в
муниципальной собственности Рындинского сельского поселения

с. Рындино
(место составления акта)

«22» марта 2019 г.

10 ч. 00 мин.

Предмет контроля: выполнение концессионером АУ "Новая жизнь" мероприятий по реконструкции и модернизации объектов концессионного соглашения по поддержанию объектов концессионного соглашения в исправном состоянии, по проведению за свой счет их текущего и капитального ремонта за 2018-2019 год, согласно концессионного соглашения в отношении объектов системы водоснабжения от 14 марта 2017 года

В период с марта 2018 г. по март 2019 г., проведена проверка в отношении Концессионера АУ "Новая жизнь" по соблюдению обязательств по осуществлению деятельности, выполнению заданий и мероприятий, достижению плановых показателей деятельности, определенных концессионным соглашением.

Проверка проводилась комиссией:

председателем комиссии главой Рындинского сельского поселения - Федоровой В.Е.

в присутствии членов комиссии:

Сергеева Н.В. - специалист 1 разряда администрации Рындинского сельского поселения;

Спиридонова М.И. - депутат Собрания депутатов Рындинского сельского поселения;

Федорова И.В. - депутат Собрания депутатов Рындинского сельского поселения.

В ходе проведения контрольных мероприятий выявлено следующее:

1. Проверяемое муниципальное имущество в наличии, используется (эксплуатируется) в соответствие с целями, установленными концессионным соглашением, фактов передачи муниципального имущества пользования третьим лицам без согласия собственника не установлено.

2. На объекте концессионного соглашения за 2018-2019 год работы по реконструкции и модернизации объектов концессионного соглашения не выполнены, а именно не проведен ремонт водопроводных колонок с. Рындино

Заключение членов комиссии:

1. Мероприятия по содержанию объектов концессионного соглашения в исправном состоянии являются исполненными:

2. Мероприятия по реконструкции и модернизации объектов концессионного соглашения, предусмотренное концессионным соглашением не выполнено (в 2017-2022 г. планировался ремонт водопроводных колонок с. Рындино);

3. Концессионеру АУ "Новая жизнь" провести системный анализ выполненных мероприятий по реконструкции и модернизации, выполнение которых предусмотрено концессионным соглашением.

Требования концедента к концессионеру:

Активизировать работу в части выполнения мероприятий по реконструкции и модернизации объектов концессионного соглашения, предусмотренных приложением № 3 к концессионному соглашению от 14 марта 2017 г.

Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:

Председатель комиссии
Федорова В.Е.
Члены комиссии
Сергеева Н.В.
Спиридонова М.П.
Федорова И.В.

с Актом о результатах контроля ознакомлен (а), копию Акта со всеми приложениями получил(а):

Ивану

Подпись руководителя
(представителя концессионера)

Иванова Е.А.